

Bestätigung des hydraulischen Abgleichs

Objekt	
PLZ, Ort	
Sonstiges	

Berechnungsgrundlagen

Heizlast raumweise berechnet * ! <input type="checkbox"/> Vorgabe: Heizflächenleistung gemäß der Heizlast	Heizlast <u>nicht</u> berechnet ** ! <input type="checkbox"/> Annahme: Heizlast des Raumes gleich der Leistung des/der Heizkörper(s)
Systemtemperaturen als Berechnungsgrundlage <input type="text" value="70°/55°C"/> oder <input type="text" value=".... /...."/>	Systemtemperaturen als Berechnungsgrundlage <input type="text" value="70°/55°C"/> oder <input type="text" value=".... /...."/>

* Ich empfehle die Berechnung der Heizlast nach dem vereinfachten Verfahren mit DanBasic IV

** Dieses Verfahren gilt nur bei annähernd unveränderter Heizlast baulich unsaniertter Gebäude

Durchführung - Qualitätssicherung

Anlage gespült nach DIN EN 14336 (Ventile müssen geöffnet sein !)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wasseraufbereitung (DIN 2035) notwendig/durchgeführt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Druckhaltung geprüft (Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäßes)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Heizkörperventile nach Berechnung eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Voreinstellung nach Einstellung gesichert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Verteiler mit Voreinstellung für Fußbodenheizung nach Berechnung eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Differenzdruckregler vorhanden / eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Regelung nach Berechnungsgrundlage eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt. Unterlagen / Berechnungsergebnisse sind nach VOB 18380 beigefügt

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Fachplaner